



ООО УК «КОМФОРТ Дона»

Отчёт о деятельности УК за 2025г.

МКД по адресу: ул. Оганова 20 стр.6

**Ежегодный отчет управляющей организации о выполнении договора управления за 2025 год перед
собственниками помещений в многоквартирном доме по адресу:**

г. Ростов-на-Дону, Оганова 20 строение 6

Информация о деятельности управляющей компании ООО УК «КОМФОРТ Дона» за отчетный период по управлению
многоквартирным домом: **г. Ростов-на-Дону, Оганова 20 строение 6**

за период: **с 01 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г.**

Адрес управляющей организации: г. Ростов-на-Дону, ул. Батурина д. 157/31

Наименование должности руководителя управляющей организации: ген. директор ООО УК «КОМФОРТ Дона» Г. А.
Бондаренко

Контактное лицо: генеральный директор Бондаренко Галина Алексеевна

Телефон: **8-961-332-83-23, 8-961-332-83-47**

Адрес электронной почты: ukkomfort-rostov@yandex.ru

Содержание:

1. Общие сведения о многоквартирном доме.
2. Техническое состояние многоквартирного дома.
3. Сведения о работах и оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
4. Посистемный отчет о выполнении договора управления.
 - 4.1. Тепловой пункт.
 - 4.2. Насосная станция холодного водоснабжения.
 - 4.3. Система водоснабжения здания.
 - 4.4. Система теплоснабжения.
 - 4.5. Система канализации.
 - 4.6. Система электроснабжения.
 - 4.7. Система пожарной сигнализации и дымоудаления.
5. Конструкции здания.
 - 5.1. Фасад здания.
 - 5.2. Двери.
 - 5.3. Лифтовое оборудование.
 - 5.4. Прилегающая территория.
 - 5.4.1. Проезды и тротуары.
 - 5.4.2. Уборка и санитарно-гигиеническая обработка земельного участка.
 - 5.4.3. Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора.
6. Работа с собственниками помещений, организация мероприятий.
7. Сведения о размере платы за управление, содержание и ремонт общего имущества собственников помещений, расположенных в МКД.
8. Заключение.

Общие сведения о многоквартирном доме.

1. Адрес многоквартирного дома: **г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова 20 строение 6**
2. Год постройки: 2021
3. Материал стен: **газобетонные блоки, обложенные кирпичом**
4. Число этажей: **18**
5. Наличие чердака: имеется
6. Наличие подвала: имеется
7. Количество подъездов: 3
8. Количество квартир: 359
9. Общая площадь (м²): 28910,8
10. Количество лифтов: 6
11. Оборудование системами ПП сигнализации: **имеется**

2. Техническое состояние многоквартирного дома.

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1	Фундамент, цоколь	Монолитная железобетонная плита	Хорошее
2	Наружные и внутренние капитальные стены	Монолитная железобетонная плита, кирпич	Хорошее Хорошее
3	Крыльцо, лестничные марши	Монолитная железобетонная плита, керамическая плитка	Хорошее
4	Балконы	Монолитная железобетонная плита, кирпич	Хорошее
5	Перекрытия	Монолитная железобетонная плита	Хорошее
6	Крыша	Мягкая рулонная	Хорошее
7	Полы	Цементная стяжка, керамическая плитка	
8	Окна	Металлопластиковые, стеклопакеты	Хорошее
10	Отделка		
10.1	Внутренняя	Штукатурка, окраска	Хорошее
10.2	Наружная	Окраска фасада (цоколя)	Хорошее
11	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг		
11.1	Электроснабжение	Медные провода	Нормативно-техническое
11.2	Холодное водоснабжение	Металл, полипропилен	Хорошее
11.3	Горячее водоснабжение	Стальные трубопроводы, полипропилен	Хорошее
11.4	Водоотведение	Пластиковые трубы, Чугунные трубы	Хорошее
11.5	Отопление	Стальные трубопроводы	Хорошее
12	Прочее		
12.1	Мусоропровод	Есть (Не используется)	Хорошее
12.2	Лифты	Есть	Нормативно-техническое
12.3	Пандус	Есть (электромеханический подъемник)	Хорошее
12.4	Приточно-вытяжная вентиляция	Вентиляционные каналы	Хорошее
12.5	Ливневая канализация	Стальные трубопроводы	Хорошее
12.6	Подъездные дороги, тротуары	Асфальтовое покрытие, тротуарная плитка	Хорошее

3. Сведения о работах и оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

За период 2025 года в доме по адресу: Оганова 20 строение 6 были выполнены следующие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД в части:

Работа по проведению обязательных в отношении общего имущества мероприятий.

Перечень работ (услуг)	Периодичность проведения работ	Сведения о выполнении работ (результат)	Соответствие качества оказанной услуги (работы) государственным и иным стандартам
Уборка мест общего пользования в многоквартирном доме	По графику	выполнено	соответствует
Уборка и очистка придомовой территории	Ежедневно	выполнено	соответствует
Уборка и очистка парковки	По графику	выполнено	соответствует
Освещение придомовых территорий, площадок, лестничных маршей	Ежедневно, по заявкам	выполнено	соответствует
Содержание конструктивных элементов жилого дома	Ежедневно, по мере необходимости	выполнено	соответствует
Содержание внутридомовых сетей отопления	Постоянно	выполнено	соответствует
Содержание внутридомовых сетей горячего водоснабжения	Постоянно	выполнено	соответствует
Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения	Постоянно	выполнено	соответствует
Содержание внутридомовых сетей и электрооборудования	Постоянно	выполнено	соответствует
Выполнение работ по устранению аварийных ситуаций	выполнено		
Услуги по управлению многоквартирным домом	Постоянно	выполнено	соответствует
Услуги по начислению и подготовке платежных документов за ЖКУ	Ежемесячно	выполнено	соответствует
Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов	По графику	выполнено	соответствует

4. Посистемный отчет о выполнении договора управления.

В период эксплуатации МДК на постоянной основе выполнялись работы по техническому обслуживанию. Осуществлялся контроль за работоспособностью здания в целом и каждого его элемента в отдельности.

Перерывов в предоставлении коммунальных ресурсов не допущено.

4.1. Тепловой пункт.

Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии.

Передача показаний счетчиков тепловой энергии.

Проведена ревизия, ремонта, приобретение и замена оборудования, осмотр поэтажных коллекторных отоплений.

В рамках обслуживания проведены работы по сезонной подготовке ТП к эксплуатации к отопительному периоду.

- Проведена ревизия запорной арматуры в ТП.
- Проведена ревизия и опрессовка подводящего и отводящего трубопровода отопительной системы.
- Устранение свищей в трубопроводе, путем замены участков трубопровода.
- Прочистка всех грязевиков.
- Монтаж оборудования для опрессовки (создание избыточного давления) на подводящем и отводящем трубопроводе отопления.
- Ревизия и обслуживание теплообменника (промывка и прочистка пластин).
- Обслуживание расширительных баков отопления. Проверка целостности мембран. Поддержание рабочего давления.
- Обслуживание клапанов погодного регулирования. Замена механического привода, ремонт электроники привода клапана погодного регулирования.
- Замена манометров.
- Ремонт клапана ГВС.

В период эксплуатации на системах ТП не допущено не одного случая остановки в работе, а также серьезных утечек теплоносителя.

Регулярно проводились текущие, сезонные и внеочередные осмотры. Проведены гидравлические испытания, ремонт, поверка и наладка комплекса устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в квартиры.


Замена манометров



Замена резьбы ГВС в ИТП



Обтяжка соединений в шкафу управления теплоснабжения



Чистка теплообменника



Чистка фильтров в коллекторной**Ремонт клапана ГВС**

4.2. Насосная станция холодного водоснабжения.


В период эксплуатации насосных станций холодного водоснабжения были проведены работы по техническому обслуживанию и оборудования КИП (контрольно-измерительных приборов).

Водоснабжение обеспечивается водяными насосными станциями, расположенными в подвальном помещении здания.

В период эксплуатации насосных станций холодного водоснабжения проведены следующие работы:

- Осуществлялась регулировка в работе автоматики насосной станции.
- Обеспыливание щитов управления и уборка помещения насосной станции.
- Было приведено техническое обслуживание насосов, повышающих давление.
- Регулярно проводились текущие, сезонные и внеочередные осмотры.
- Ремонтные работы электрооборудования насосной станции и ремонтные работы непосредственно насосной станции.
- Ревизия запорной арматуры.

Прочистка от пыли оборудования водоснабжения в насосной**Ревизия запорной арматуры**

Ревизия насосной установки**Проверка работы контактной группы насосного оборудования**

4.3. Система водоснабжения здания.

В период эксплуатации по системе водоснабжения произведено:

- Регулировка редукторов давления в ТП.
- Регулярно проводились текущие, сезонные и внеочередные осмотры стояков водоснабжения.
- Случаев протечек не допущено.
- Замена уличных кранов для полива.
- Ремонт автополива.
- Текущий ремонт системы водоснабжения здания.
- Проверка общедомовых приборов учета.

В период эксплуатации ситуаций подтопления от общих стояков водоснабжения не допущено, проведены плановые работы по осмотру задвижек и проверке их работоспособности, для предотвращения выхода из строя.

Ремонт капельного полива



Замена крана на тех. этаже



Регулировка балансировочного крана



Замена поливочного крана



4.4. Система теплоснабжения.

За время эксплуатации случаев нанесения ущерба в результате возникновения аварийных ситуаций не допущено. Проведены плановые работы по предотвращению аварий. Проведены осмотры всех труб теплоснабжения.

В период эксплуатации на системе теплоснабжения проведено:


- Ликвидированы случаи протечек на распределительных коллекторах общей системы.
- Ремонт тепловых счетчиков.
- Прочищены все грязевики (сетчатый фильтр) в поэтажных щитах.
- Промывка системы отопления.
- Проверены и протянуты все фланцевые соединения.
- Отрегулированы поэтажные коллекторы отопления в период отопительного периода.
- Текущий ремонт системы водоснабжения здания.
- Замена, ревизия, монтажных автоматических воздухоотводчиков в коллекторных на этажах


Заявки жильцов МКД отрабатывались незамедлительно. Случаев заморозки или остановки отопления в отопительный сезон не допущено. Все осмотры и регулировки системы проводились регулярно.

Замена автовоздушников в системе отопления



Замена прокладки. Счетчик учета отопления



Промывка системы отопления**Ремонт крана на сбросе отопления**

4.5. Система канализации.

За период эксплуатации устранены все случаи засорения системы канализации строительным мусором и бытовыми отходами, в результате которых, было подтопление подвальных помещений. Аварии устранялись незамедлительно, с устранением последствий засоров.

- Произведены промывки лежаков и стояков канализации гидравлическим способом, а также с помощью аппарата высокого давления.
- Проведены текущие, сезонные и внеочередные осмотры.
- Прочистка придомовой системы канализации, очистка и откачка колодцев канализации.
- Замена ревизии канализационного стояка.
- Откачка прямков.

Замена ревизии канализационного стояка**Устранение засора канализации**

Откачка прямков

4.6 Система электроснабжения.

4.6.1. Вторая категория электроснабжения.

В период эксплуатации системы электроснабжения здания, длительных перерывов в подаче электрической энергии потребителям второй категории допущено не было. Устранены все случаи аварийной ситуации на данной системе.

- Проводились регулярные обходы и осмотры поэтажных щитков.
- Произведены работы по обеспыливанию и протяжке контактов в электрощитовых и в поэтажных щитках.
- Проведены профилактические испытания оборудования и заземляющих устройств.
- Текущий ремонт системы электроснабжения здания.
- Опломбировка поквартирных электросчетчиков.
- Проведены работы по проверке правильной работы АВР на системах электроснабжения здания.
- Комплектация щитовых средствами индивидуальной защиты.
- Проведена проверка ВРУ дома.

4.6.2. Освещение.

За период эксплуатации проведены работы:

- Замена вышедших из строя светильников основного и аварийного освещения мест общего пользования.
- Замена уличных светильников (освещение крыльца, входной группы)
- Замена вышедших из строя светильников тех. этажа.
- Замена ламп в уличных фонарях на придомовой территории.
- Замена ламп в подсобных и технических помещениях.
- Настройка реле времени уличного освещения.
- Текущий ремонт системы освещения мест общего пользования и придомовой территории.

4.6.3. Ремонт и содержание телекоммуникационного оборудования.

За период эксплуатации всей системы электроснабжения аварий, угрожающих жизни и здоровью, не допущено, все случаи аварийных ситуаций устранялись незамедлительно, либо предотвращались заранее в результате ежедневного контроля и отработки заявок.

Ремонт гирлянды



Монтаж гирлянды



Ремонт телевизионного кабеля



Замена светильника на переходном балконе



Замена светильников в МОП

Установка прожектора на парковке 8**Прокладка кабеля для ролл ворот парковка 8**

Крепление общедомовой антенны**Укладка кабеля обогрева водостока на парковке**

Замена светильников на парковке



4.7. Система вентиляции

В процессе эксплуатации сбоя при работе общедомовой системы вентиляции не выявлено. Проведены плановые работы по техническому обслуживанию общеобменной системы вентиляции. Плановые осмотры проводились своевременно.

Крепление вентиляционного дефлектора



4.8. Система пожарной сигнализации и дымоудаления, слаботочная система дома.

В процессе эксплуатации были организованы работы по восстановлению и запуску автоматической пожарной сигнализации здания.


- Произведены работы по восстановлению поврежденных кабельных линий.
- Обслуживание поэтажных блоков и блоков на тех. этаже.
- Замена ручного пожарного адресного извещателя.
- Проверка работоспособности всех приводов автоматического открытия клапанов дымоудаления.
- Система автоматической пожарной сигнализации в рабочем состоянии.
- Ремонт и установка электромагнитных замков, не предусмотренных проектом дома.
- Перекатка пожарных рукавов.

**Проверка работоспособности всех приводов автоматического
открытия клапанов дымоудаления**



Опломбирование противопожарных ящиков. Парковка 8



Комплектация пожарных ящиков**Перекатка пожарных рукавов**

5. Конструкции здания.

За период эксплуатации осмотры конструкций здания проводились регулярно.

По результатам работы с застройщиком по гарантийным обязательствам были проведены следующие ремонтные работы:


- Заменена разбитая напольная плитка в лифтовых холлах и в местах общего пользования.
- Восстановление плинтусов и плиточного обрамления стен в МОП.
- Ремонт замена половой плитки в МОП.
- Ремонт балконов.
- Проведены работы по монтажу и обслуживанию приямков в подвальном помещении.
- Покраска входных групп

Конструктивные элементы здания находятся в удовлетворительном состоянии, не требуют ремонта и не несут угрозы жизни и здоровью.

Покраска стен в МОП



Покраска дверного порога выход на балкон



Откачка прямков



Замена плиточного покрытия в МОП



5.1. Фасад здания.

В результате эксплуатации после проведения гарантийных работ застройщиком состояние фасада и переходных балконов оценивается как удовлетворительное, нарушений в конструкции не наблюдается.

При осмотрах проводилась регулировка и закрытие всех окон на балконах.

Проводились следующие работы

- Ремонт межпанельных швов
- Ремонт подъездного козырька
- Покраска цоколя
- Ремонт парапета

Восстановление теплоизоляционных швов поэтажного перекрытия




Покраска цоколя



Ремонт парапета



Ремонт козырька



5.2. Двери.

В ходе эксплуатации были проведены работы по ремонту и регулировке внутри подъездных дверей и дверей на лестничных клетках. Проведена ревизия замков и дверных ручек, регулировка дверных доводчиков.

- Замена доводчиков.
- Регулировка доводчиков.
- Произведен ремонт металлических дверей переходных балконов. Сварочные работы.
- Ремонт и регулировка дверей технических помещений и МОП.
- Ремонт калиток на спортивных площадках.

Регулировка доводчика двери входной группы**Ремонт двери входной группы**

Ремонт доводчика двери лифтового холла**Замена доводчика двери входной группы**

Ремонт калиток на спортивных площадках




5.3. Лифтовое оборудование.

В процессе эксплуатации происходили сбои, которые устранялись оперативно и в максимально короткие сроки. В период эксплуатации проведены регламентированные работы. В настоящее время лифты находятся в нормативно-техническом состоянии. Уборка и дезинфекция лифта проводится по графику.

- Проведены плановые осмотры, регулировка и частичный ремонт лифтового оборудования и подъемников.
- Замена тягового каната.

Замена тягового каната



Плановый осмотр лифта**Уборка шахт лифта**

5.4. Прилегающая территория.

В рамках эксплуатации прилегающей территории были проведены работы по озеленению, поливу и уходу за газонами, подсев травы.

- Посадка цветов, деревьев и кустарников.
- Подсев и удобрение газонной травы.

В зимний период, по мере необходимости, производилась очистка территории от снега и применение реагентов. При обильных осадках, для расчистки территории от снега и его вывоза привлекалась тяжелая техника (Трактор и погрузчик).

- Ремонт детских площадок.
- Установка аттракциона после ремонта.
- Покраска лавок.
- Установка сеток на спортивных площадках.
- Уборка входных групп.
- Ремонт мусорных баков.
- Ремонт мангальной зоны.


Ремонт детской площадки



Покраска лавочек



Установка аттракциона «Тарзанка»




Регулировка аттракциона «Тарзанка»



Установка сетки на футбольных воротах спортивной площадки



Замена сетки на волейбольной площадке



Уборка входов в подвальное помещение**Очистка окон от загрязнений в МОП**

Очистка навесов от грязи и пыли



Уборка входной группы



Удобрение газонов**Стрижка кустарников**

Ремонт мангальной зоны



Ремонт мусорных баков




5.4.1. Проезды и тротуары.

В зимний период, по мере необходимости, производилась очистка территории от снега и посыпка реагентами. При обильных осадках, для расчистки территории от снега, привлекалась тяжелая техника (январь-февраль 2025г.).

- Покраска пешеходных переходов.
- Восстановление тротуарной плитки.
- Установка табличек с нумерацией шлагбаумов.

Покраска пешеходных переходов**Ремонт тротуарной плитки**

Установка нумерации шлагбаумов**Восстановление тротуарной плитки после установки шлагбаума**

5.4.2. Санитарно-гигиеническая обработка мест общего пользования.

Противоклещевая обработка газонов



5.4.3. Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора.

Уборка территории производится ежедневно и поддерживается в надлежащем санитарном состоянии.

Вывоз бытового мусора



6. Работа с собственниками помещений, организация мероприятий.

В процессе эксплуатации здания были организованы работы с собственниками здания на предмет отработки заявок, как посредством устного, письменного обращения, так и через сети интернет.

- Установка стендов и досок объявления в холле домов.
- Поздравительные баннеры к Дню победы и Новый год.
- Флаги России, Ростовской области, флаг Победы.
- Организовано празднование Нового Года.
- Установка и украшение ёлки.
- Украшение территории и входов в подъезд по всему ЖК.
- Созданы коммуникации с собственниками МКД через чат бот мессенджера МАХ.

Подготовка к празднику День Победы



Установка новогодней ёлки



Празднование Нового года



7. Сведения о размере платы за управление, содержание и ремонт общего имущества собственников помещений, расположенных в МКД.

Приложение N 2
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 20 ноября 2025 г. N 728/пр

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Отчет о деятельности по управлению многоквартирным домом по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, 20, строение 6 за 2025 год

общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КОМФОРТ Дона»

(полное наименование лица, осуществляющего управление многоквартирным домом)

г. Ростов-а-Дону, ул. Батуринская, 157/31

(адрес места приема населения лицом, осуществляющим управление многоквартирного домом, по вопросам отчета)

ИНН 6162067948 ОГРН 1146194005440

(основной государственный регистрационный номер/идентификационный номер налогоплательщика)

Лицо, уполномоченное давать разъяснения по отчету:

Генеральный директор ООО УК «КОМФОРТ Дона» Бондаренко Галина Алексеевна
ukkomfort-rostov@yandex.ru

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, принадлежащих собственникам жилых и нежилых помещений (без учета помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома): 20 838,6 м²

Дата размещения отчета: " 19 " марта 2026 г.

1. За отчетный период выполнены следующие работы (оказаны следующие услуги) по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

N п/п	Наименование работы (услуги)	Единица измерения работы (услуги)	Цена (стоимость) единицы работы (услуги), руб.	По перечню работ (услуг)		Выполнено	
				Количество единиц работы (оказанной услуги)	Стоимость работы (оказанной услуги), руб. (произведение граф 4 и 5)	Количество единиц работы (оказанной услуги)	Стоимость работы (оказанной услуги), руб. (произведение граф 4 и 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Содержание общего имущества дома	руб./м2	43,93	527,11	10 984 276,12	646,23	13 466 604,85
ИТОГО				-	10 984 276,12	-	13 466 604,85

2. За отчетный период выполнены следующие работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

Остаток (перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 1 января отчетного периода: ____ = ____ руб.

Общий объем денежных средств, подлежащий внесению собственниками помещений в многоквартирном доме в качестве платы за текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома в составе платы за содержание жилого помещения, за отчетный период: ____ - ____ руб.

Стоимость работ по текущему ремонту, выполненных за отчетный период: ____ = ____ руб.

Остаток (перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 31 декабря отчетного периода: ____ = ____ руб.

№ п/п	Наименование работы	Основание проведения работы	Стоимость работы по текущему ремонту общего имущества, руб.	Объем выполненных работ с единицами измерения	Реквизиты акта выполненных работ или адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", где размещен такой акт, при наличии подписанного акта
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-
ИТОГО			-	-	-

3. Стоимость услуг по управлению многоквартирным домом, оказанных за отчетный период: руб.

4. Сведения о претензионно-исковой работе в отношении собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме, имеющих задолженность по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги:

№ п/п	Количество направленных претензий потребителям-должникам	Количество направленных исковых заявлений, заявлений на выдачу судебного приказа	Общая сумма поступивших денежных средств по исковым заявлениям и судебным приказам, поданным в отчетном периоде и исполненных в принудительном порядке, в том числе исполненных после отчетного периода
1	2	3	4
1	69	20	-

5. Сведения о начислениях лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, собственникам и нанимателям помещений в многоквартирном доме за выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию, управлению и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе за оказанные дополнительные услуги (оказываемые на основании решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), о поступлении средств от собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме за указанные работы (услуги) за отчетный период:

№ п/п	Вид платежа	Задолженность на начало отчетного периода, руб.	Размер начисленных средств, руб.	Размер поступивших средств, руб.	Задолженность на 1 января периода, следующего за отчетным, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Платежи собственников помещений в многоквартирном доме	2 704 420,25	12 427 228,78	11 797 552,90	3 334 096,13
2	Платежи нанимателей помещений в многоквартирном доме	-	-	-	-
ИТОГО		2 704 420,25	12 427 228,78	11 797 552,90	3 334 096,13

8. Заключение.

Уважаемые собственники!

Для того чтобы управляющая компания могла своевременно, качественно и в полном объеме оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, просим вас своевременно вносить плату за содержание общего имущества МКД.

Задолженность собственников за услуги управляющей компании на дату формирования отчета составляет 3 334 096 рублей 13 копеек.

Управляющая компания оказывает услуги на средства, собранные на содержание общего имущества МКД, и иных источников дохода и финансирования деятельности у нее нет. Качество оказываемых услуг напрямую зависит от соблюдения платежной дисциплины. Безусловно, в случае нарушений, допускаемых собственниками, управляющая компания вправе обращаться в суд за взысканием задолженности, однако это крайняя мера к которой не хотелось бы прибегать, так как это также связано с дополнительными расходами. Мера судебного взыскания применяется к злостным неплательщикам, игнорирующим нормы жилищного законодательства, при этом с них, помимо задолженности за ЖКУ, взыскивается пеня и судебные издержки. Между тем своевременное внесение платы является обязанностью собственников помещений в МКД.

В настоящее время управляющая компания вынуждена приспосабливаться к существующим экономическим реалиям, хотя сохранять стоимость услуг при быстром темпе роста цен на материалы и оборудование, изменения МРОТ и т.д. крайне сложно. Это объективные обстоятельства, которые может проанализировать любой собственник.

Ни в одной организации, которая оказывает услуги или продает товары, нет бесплатного обслуживания и бесплатных благ. Соответственно крайне важно вносить плату до 15 числа месяца следующего за расчетным.

В случае исполнения собственниками обязательств, сотрудничество с управляющей компанией будет протекать продуктивно.

Благодарим за понимание и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.